

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах реализации инициативного проекта
на территории города Омска

1. Наименование инициативного проекта:
«Сквер им. Н.Ф. Ватутина»

2. Место реализации инициативного проекта:
В 50 метрах от многоквартирного дома № 29 по ул. Ватутина

3. Объект общественной инфраструктуры, на развитие (создание) которого направлен инициативный проект:

3.1 тип объекта:

Общественная территория

3.2 собственник объекта

муниципальное образование городской округ город Омск.

4. Количество благополучателей, которые будут пользоваться результатами реализованного инициативного проекта регулярно: 3800 человек.

5. Дата начала и окончания реализации инициативного проекта:
04.08.2023 – 20.09.2023

6. Сведения о финансировании инициативного проекта:

№ п/п	Вид источника	План (рублей)	Факт (рублей)	Отклонение (рублей)	Причина отклонения
1	2	3	4	5	6
1.	Средства бюджета города Омска	2 154 804,00	2 233 553,90	0,1	Оплачены фактически выполненные работы с учетом подтверждения объемов работ
2.	Средства физических лиц	78 750, 00	78 750, 00		
3.	Средства юридических лиц и индивидуальных предпринимателей				
Всего		2 233 554,00	2 233 553, 90		

7. Содержательное описание инициативного проекта (с приложением фотографий объекта по итогам реализации инициативного проекта):

Подготовительные работы: (разработка грунта), благоустройство территории, включающее в себя устройство пешеходных тропинок, установка ограждений, высадка деревьев, установка скамеек и урн.

Ответственным за реализацию инициативного проекта «Сквер им. Н.Ф. Ватутина» является администрация Кировского административного округа города Омска.

